

**2009-10 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು
ಭೌತಿಕ ವಾರದ ಪ್ರಗತಿ 26/07/2010 ರಿಂದ 01/08/2010 ರ ವರೆಗೆ**

ಕ್ರ.ಸಂ	ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು	ಅನುಮೋದಿತ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ/ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು		ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಕಾಮಗಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ	ಜೂನ - 2010 ರವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಅನುದಾನ	ಶರಾ	ಶೇಕಡಾ%
		ಕಾಮಗಾರಿ/ಯೋಜನೆ ವಿವರ	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)						
		ಪ್ಯಾಕೇಜ 1.							
1	ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ ಅಂಕೋಲಾ	ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ಹತ್ತಿರ ಬೋರವೆಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪಂಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	8	ಕುಮಾರ ಜಿ. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 2							
2		1. ಬಂಡಿಬಜಾರದಿಂದ ಕಾಕರಮಠ ನಾಲಾದವರೆಗೆ Sewerage ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	10	ನಾಗೇಶ ಬಿ ನಾಯ್ಕ	13/05/2010	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
		2. ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ ಹತ್ತಿರ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕವರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	10	ನಾಗೇಶ ಬಿ ನಾಯ್ಕ	13/05/2010	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			
			20						
		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 3							
3		1. ದೈವಜ್ಞ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5	ಉದಯ ಎನ್. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	4.61		100
		2. ಕೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯ ಚಮ್ಮಾರ ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	4.36		100

		3. ಬೀನಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ ಮತ್ತು ಗಟಾರನಿರ್ಮಾಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	5.00	100
		4.ಕಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100
			20					
4		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 4						
		1. ಬಂಡಿಬಜಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	3	ರಾಜು ಎಚ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100
		2. ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯ ಮೀನು ಮಾರ್ಕೆಟ ಕ್ರಾಸಿನಿಂದ ರಥಬೀದಿಯವರೆಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕವರ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	20			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100
			23					
5		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 5						
		1.ಬೊಗ್ರಿಬೈಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ ಕವರ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	5	ಗಣೇಶ ಆರ್. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100
		2.landfill site ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	3			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100
		3. Night sole storage soke pit tank ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	4.85	100
			13					
6		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 6						
		ಕಿತ್ತೂರ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇಣಿ ಸೇತುವೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	40	ಗಜಾನನ ಆರ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	32.00	100
7		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 7						
		1.ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	8	ವಿಶ್ವನಾಥ ಎನ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	7.50	100
		2.ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಾಜಂತಿವಾಡಾ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ		100

	3.ಕೇಣಿ ಕೋಮಾರಪಂತವಾಡಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	5.00		100
		18						
8	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 8							
	ಬಜಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ಹಾಕುವುದು.	25	ಗಜಾನನ ಆರ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
9	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 9							
	ಜೈಹಿಂದ ಹೈಸ್ಕೂಲ ರಸ್ತೆ ಎದುರು ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆಗೆ ಪುಟಪಾತ ನಿರ್ಮಾಣ	30	ಉಪೇಂದ್ರ ಬಿ ನಾಯ್ಕ					
10	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 10							
	1.ಸುಂದರ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿ ಅಗಲೀಕರಣಮಾಡುವುದು.	8	ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ	13/05/2010				
	2.ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಬಸ್‌ಸ್ವಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡುವುದು.	10	ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ	13/05/2010				
	3.ಹುಲಿದೇವರವಾಡಾ ಮುಸ್ಲಿಂಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ನಿರ್ಮಾಣ	2	ಬೀರಣ್ಣ ನಾಯಕ	13/05/2010				
		20						
11	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 11							
	1.ಕೇಣಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಐ.ಟಿ.ಐ ಕಾಲೇಜು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10	ರಾಜು ಎಂ. ಕಳಸ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	9.70		100
	2. ಕೇಣಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಪಡ್ಡಿವಾಡ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	15			ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			90
		25						
12	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 12							

		1.ಮಂಜುಳಾಭಟ್ಟ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂತ್ರಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ	8	ಪಿ.ಎಂ. ಮಂಗೇಶಕರ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
		2.ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ರಸ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ವರೆಗೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	10			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	10.00		100
		3.ಕಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಲಭಾಗ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
			23						
13		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 13							
		1.ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ ಮತ್ತು ಹುಲಿದೇವರವಾಡಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	10	ಪ್ರವೀಣಕುಮಾರ್ ಐ. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	9.70		100
		2.ಆನಂದಗಿರಿ ಹರಿಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	10			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
			20						
14		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 14							
		1.ಕೇಣಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ	10	ಸುಧಾಕರ ಕೆ. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	10.00		100
		2.ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.	8			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
			18						
15		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 15							
		1.ಕಂತ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಸೇರುವ ನಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು	10	ಮಂಗು ಐ. ಗೌಡ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	10.00		100
		2.ಕಾಕರಮಠ ಬೆಡ್ಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ಕಂಪೌಂಡ	5			ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	5.00		90
		3.ಅಂಬಾರಕೊಡ್ಲ ಗದುಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಗಟಾರ ನಿರ್ಮಾಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
			20						
16		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 16							

		1.ಹೊನ್ನೆಕೇರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಡಿ. ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	8	ಗೋವಿಂದ ಎನ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ			90
		2.ಆನಂದಗಿರಿ ಮಂಕಾಳುಗೌಡ ಮನೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	5.00		100
		3.ಪುರ್ಲಕ್ಕಿಬೇಣ ಕರಿಕಲ್ ಬೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಡಾಂಬರೀಕರಣ	5			ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.	5.00		100
			18						
17		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 17							
		ಕಾರವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು.	20	ದುರ್ಗಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	19-2-2010	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	1.15		90
18		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 18							
		ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 17ರ ಕಾಲೇಜು ಸರ್ಕಲಿನಲ್ಲಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ವಿದ್ಯುತ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸುವುದು. ಹಾಗೂ ಮಂಜುಗುಣಿ ರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ ಮಿನಿ ಹೈಮಾಸ್ತ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಬಜಾಜ್ ಕಂಪನಿ)	7	ಮಹಾಮಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ	6.60		100
19		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 19							
		ಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ 100 ಸೋಡಿಯಂ ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (ಬಜಾಜ್, ಕ್ರಾಂಪ್ಟನ್, ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಕಂಪನಿ)	4	ಶ್ರೀ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಲಿಸ್		ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ			100
20		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 20							
		1.ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು.	15	ಕೃಷ್ಣ ವಸಂತ ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ	0.00		10
		2.ಕೆ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರ್ವೆ ನಂ. 499 ರಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ	17			-			10
			32						
21		ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 21							
		1.ಜೊಗಳಸೆ ನಾಲಾಕ್ಕೆ ಸೈಡವಾಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10	ವಿನೋದ ಎಸ್. ನಾಯಕ	19-2-2010	ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ.	10.00		100

	2.ಕೋಟೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಶೆಡ್ ಮತ್ತು ವಾಚಮನ್ ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣ	10			ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ			40
		20						
22	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 22							
	1.ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ನಾಮಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು	5	ಮಹಾಲಸಾ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್	19-2-2010	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ			50
	2.ಪಟ್ಟಣದ ನಕಾಶೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವುದು. (2) ನಂ.	6			-			
23	ಪ್ಯಾಕೇಜ ನಂ. 23	11						
	ಕೋಟೆವಾಡಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟು ಜಲಸಂಗ್ರಹಾರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೈಪಲೈನ ಅಳವಡಿಸುವುದು.	35	ಉಪೇಂದ್ರ ಟಿ. ನಾಯ್ಕ	19-2-2010	ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಿಲ್ಲದೆ	8.00		50
						153.47		